



Progetto per l'immissione nella rete gas di Olbia del biometano prodotto nella discarica consortile in Località Spiritu Santu.



PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

LOTTO 1 - Da discarica Spiritu Santu all'ospedale Mater Olbia

Q - CRONOPROGRAMMA

NOME FILE

Q.1 - Cronoprogramma Lavori

SCALA

CODICE
ELAB.

Q1

REV. A


PRIMA EMISSIONE

DATA

Progettazione:



COSIN S.r.l.
SOCIETA' DI INGEGNERIA
09134 CAGLIARI - VIA SAN TOMMASO D'AQUINO, 18
Tel. e Fax +39 070 2346768
info@cosin.it
COD. FISC. - P. IVA: 03043130925



**ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA DI CAGLIARI**
Dott. Ing. Giuseppe DELITALA

N. 4255

Collaboratori:

Geologia

Dott. Geol. Alberto Gorini

Calcoli Idraulici

Ing. Claudia Fuedda

Interferenze

Ing. Nicola Marras

Computo Metrico

Geom. Ivan Pireddu

**PROGETTO PER L'IMMISSIONE NELLA RETE GAS DI OLBIA DEL BIOMETANO
 PRODOTTO NELLA DISCARICA CONSORTILE IN LOCALITÀ SPIRITU SANTU -
 Lotto 1 - Da Discarica Spiritu Santu all'ospedale Mater Olbia**

TEMPI DI PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE

ULTIMAZIONE
LAVORI

ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E APPROVAZIONE

ATTIVITA' DI COSTRUZIONE

1°MESE

2°MESE

1°MESE

2°MESE

3°MESE

FASI ATTIVITA' OPERATIVE NORME DI RIFERIMENTO

ADEMPIMENTI PROGETTI	FASI	ATTIVITA' OPERATIVE	NORME DI RIFERIMENTO	1°MESE												2°MESE												3°MESE											
				1°MESE												2°MESE												3°MESE											
ADEMPIMENTI PROGETTI	1 - CONSEGNA DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO			[Gantt bar: Green, from start to end of 2nd month]																																			
	2 - PARERE ENTI COMPETENTI (COMUNE DI OLBIA, PROVINCIA DI SASSARI, REGIONE SARDEGNA, RFI, ANAS, V.V.F, GENIO CIVILE) APPROVAZIONE DEL PROGETTO			[Gantt bar: Cyan, from start to end of 2nd month, labeled "PRESUNTI"]																																			
	3 - ORDINE E ACQUISTO PROGRESSIVO DEI MATERIALI			[Gantt bar: Purple, from end of 2nd month to start of 3rd month]																																			
	4 - VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI - INIZIO LAVORI			[Gantt bar: Grey, from start of 3rd month to end of 3rd month]																																			
REALIZZAZIONE IMPIANTE E COSTRUZIONE RETI	1 - INDIVIDUAZIONE E RECINZIONE AREA CANTIERAMENTO			[Gantt bar: Orange, from end of 2nd month to end of 3rd month]																																			
	2 - INDIVIDUAZIONE E RICERCA DEI SERVIZI INTERRATI ESISTENTI - INDAGINI GEORADAR			[Gantt bar: Yellow, from end of 2nd month to end of 3rd month]																																			
	3 - SCAVI - DEMOLIZIONI - POSA CONDOTTE e POZZETTI - SU STRADA CIPNES E COMUNALI (2170 ml)	D.M.24/11/84-UNI 9185 UNI 10576-1996 D.M.16/17-04-2008		[Gantt bar: Blue, from start of 3rd month to end of 3rd month, labeled "25 gg lavorativi"]																																			
	4 - SCAVI - DEMOLIZIONI - POSA CONDOTTE e POZZETTI - SU STRADA STATALE 125 (2130 ml)	D.M.24/11/84-UNI 9185 UNI 10576-1996 D.M.16/17-04-2008		[Gantt bar: Blue, from start of 3rd month to end of 3rd month, labeled "30 gg lavorativi"]																																			
	5 - RISOLUZIONE INTERFERENZE			[Gantt bar: Yellow, from start of 3rd month to end of 3rd month]																																			
	6 - RIPRISTINI STRADALI	D.M.24/11/84-UNI 9185 UNI 10576-1996 D.M.16/17-04-2008		[Gantt bar: Brown, from start of 3rd month to end of 3rd month]																																			
	7 - COLLAUDI PARZIALI E FINALI			[Gantt bar: Blue, from end of 3rd month to end of 3rd month]																																			
	8 - COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE E AMMINISTRATIVO DELL'INTERA OPERA	D.M.24/11/84-UNI 9185 UNI 10576-1996 D.M.16/17-04-2008		[Gantt bar: Red, from end of 3rd month to end of 3rd month]																																			