

## Verifica livelli piezometrici falda

**Gennaio 2016**

## Verifica quote piezometriche falda:

ai sensi dell'Allegato D (Piano di Monitoraggio e Controllo) della Det.84/2014 della Provincia di Olbia – Tempio

Monitoraggio livelli piezometrici pozzi spia: 05/01/2016								
Pozzo	Coordinate Gaussiane		Profondità pozzo	Quota bocca pozzo	Quota p.c.	Posizione fenestratura	Soggiacenza	Quota piezometrica falda
	X	Y	[m]	[m s.l.m.]	[m s.l.m.]	[m]	[m]	[m s.l.m.]
S1	1547419,2764	4525574,4344	5	29,6		2,00-5,00	1,75	27,85
S2	1547726,6249	4525446,5371	7	40,8		3,00-7,00	0,36	40,44
S26	1547322,6905	4524949,7039	10	74,13		0,5-10,00	8,75	65,38
S27	1547567,2760	4524962,4676	10	70,5		5,00-10,00	4,45	66,05
S3	1547256,0669	4525372,1793	10	63,4		5,00-10,00	3,5	59,9
S4	1547242,7997	4525251,9658	10	63,1		5,00-10,00	7,4	55,7
R1	1547418,7580	4525575,8116	90	29,6		75,00-85,00	1,62	27,98
R2	1547726,8914	4525447,9754	80	41		70,00-79,00	0,6	40,4
R3	1547256,5316	4525353,6813	80	64		69,00-77,00	11,2	52,8
R4	1547317,5404	4524943,5224	97	73,9		31,5-97,00	18	55,9
R5	1547564,9202	4524960,4879	100	70,5		72,00-81,00	2,47	68,03
S7-1	1547612,0000	4525049,9600	10	62,53	62,33	1,00 - 10,00	2,24	60,29
S7-2 (*)	1547620,2300	4524982,2900	13	69,04	68,81	1,00 - 13,00	4,68	64,36
S7-3 (*)	1547623,0900	4524938,3000	13	75,1	74,79	1,00 - 13,00	Ostruito	0
S18-1	1547729,9000	4525057,1300	10	63,88	63,68	1,00 - 10,00	1,46	62,42
S18-2 (*)	1547729,3600	4524992,6500	14,8	68,97	68,65	1,00 - 14,80	1,32	67,65
S34 (S18-3)	1547736,3100	4524902,7400	10	75,3	75,1	1,00 - 10,00	3,2	72,1
S28-1 (*)	1547828,9700	4525003,5100	16	72,31	71,98	1,00 - 16,00	2,94	69,37
S28-2 (*)	1547830,4700	4524977,8300	12,1	71,98	71,71	1,00 - 12,10	1,15	70,83
R6	Di futura realizzazione							
S28								
S29								
S30								
S31								
S32								
S33								

(\*) piezometri provvisori